



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - ES

CRONOGRAMA
FÍSICO
FINANCEIRO

OBRA: **REFORMA DA ESCOLA "IVO MENEGARDO"**
LOCAL: **SÃO VICENTE - ZONA RURAL - RIO NOVO DO SUL - ES**

Prazo:
180 DIAS

Item	Serviços	Valor	Inc. %	Prazo em dias (FÍSICO)						Valor Total Serviços	
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.637,64	3,80	6.637,64							6.637,64
02	ESTRUTURA	1.659,05	0,95	1.659,05							1.659,05
03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	4.288,33	2,45	4.288,33							4.288,33
04	ALVENARIA ESTRUTURAL	1.028,71	0,59	1.028,71							1.028,71
05	GRADES E PORTÕES	12.557,33	7,18	12.557,33							12.557,33
06	ESQUADRIAS METÁLICAS	11.501,97	6,58		11.501,97						11.501,97
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.200,90	1,26		2.200,90						2.200,90
08	MARCOS E ALIZARES	2.115,53	1,21		2.115,53						2.115,53
09	FERRAGENS	1.029,90	0,59		1.029,90						1.029,90
10	VIDROS	3.380,72	1,93		3.380,72						3.380,72
11	COBERTURA	68.706,79	39,31			17.176,70	17.176,70	17.176,70	17.176,70		68.706,79
12	RUFOS E CALHAS	3.647,43	2,09		3.647,43						3.647,43
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	14.037,02	8,03		4.679,01	4.679,01	4.679,01				14.037,02
14	PISO INTERNO	15.656,04	8,96			3.914,01	3.914,01	3.914,01	3.914,01		15.656,04
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13.733,48	7,86			3.433,37	3.433,37	3.433,37	3.433,37		13.733,48
16	PINTURA	7.384,22	4,22					3.692,11	3.692,11		7.384,22
17	DIVERSOS INTERNOS	2.192,63	1,25						2.192,63		2.192,63
18	LIMPEZA DA OBRA	3.032,31	1,73						3.032,31		3.032,31
Valor das Parcelas		174.790,01	100,00	26.171,06	28.555,46	29.203,08	29.203,08	28.216,19	33.441,13		
Valor Acumulado				26.171,06	54.726,52	83.929,60	113.132,69	141.348,88	174.790,01		174.790,01

ELABORADO POR:

VISTO:

DATA:

09 de outubro de 2019