

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL



Obra: CONSTRUÇÃO DA EMEF VITAL LUCAS
Local: R. ALEXANDRE COSTA PEÇANHA, S/Nº - SÃO JOSÉ, RIO NOVO DO SUL-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 190.936,24	2,31%	R\$ 95.468,12	R\$ 95.468,12										R\$ 190.936,24
2	ISOLAMENTO	R\$ 45.227,54	0,55%	R\$ 45.227,54											R\$ 45.227,54
3	FUNDAÇÃO	R\$ 667.350,32	8,07%		R\$ 467.145,22	R\$ 200.205,10									R\$ 667.350,32
4	SUPER ESTRUTURA	R\$ 1.357.186,64	16,41%			R\$ 339.296,66	R\$ 678.593,32	R\$ 339.296,66							R\$ 1.357.186,64
5	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R\$ 244.451,99	2,96%					R\$ 171.116,39	R\$ 73.335,60						R\$ 244.451,99
6	ESQUADRIAS	R\$ 904.857,91	10,94%					R\$ 452.428,96	R\$ 452.428,96	R\$ 452.428,96					R\$ 904.857,91
7	REVESTIMENTOS	R\$ 1.187.257,22	14,35%					R\$ 356.177,17	R\$ 593.628,61	R\$ 237.451,44					R\$ 1.187.257,22
8	FORROS	R\$ 258.219,65	3,12%							R\$ 258.219,65					R\$ 258.219,65
9	COBERTURAS	R\$ 295.994,70	3,58%					R\$ 207.196,29	R\$ 88.798,41						R\$ 295.994,70
10	PINTURAS	R\$ 194.670,88	2,35%							R\$ 48.667,72	R\$ 97.335,44	R\$ 48.667,72			R\$ 194.670,88
11	ELETRICA E SISTEMAS	R\$ 859.807,87	10,40%			R\$ 85.980,79	R\$ 85.980,79	R\$ 214.951,97	R\$ 214.951,97			R\$ 171.961,57	R\$ 85.980,79		R\$ 859.807,87
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 479.170,39	5,79%			R\$ 47.917,04	R\$ 47.917,04	R\$ 119.792,60	R\$ 119.792,60			R\$ 95.834,08	R\$ 47.917,04		R\$ 479.170,39
13	SPDA	R\$ 9.714,69	0,12%							R\$ 7.771,7520	R\$ 1.942,9380				R\$ 9.714,69
14	USINA FOTOVOLTAICA	R\$ 156.893,21	1,90%								R\$ 39.223,30	R\$ 78.446,61	R\$ 39.223,30		R\$ 156.893,21
15	HIDROSSANITARIO	R\$ 605.101,06	7,32%			R\$ 60.510,1060	R\$ 60.510,1060	R\$ 151.275,2650	R\$ 151.275,2650			R\$ 121.020,2120	R\$ 60.510,1060		R\$ 605.101,06
16	P.P.C.I	R\$ 64.915,29	0,78%									R\$ 64.915,29			R\$ 64.915,29
17	CASA DE GÁS E SISTEMA	R\$ 18.208,74	0,22%			R\$ 4.552,19			R\$ 4.552,19	R\$ 4.552,19		R\$ 4.552,19			R\$ 18.208,74
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 399.387,79	4,83%							R\$ 79.877,56	R\$ 79.877,56	R\$ 79.877,56	R\$ 79.877,56	R\$ 159.755,12	R\$ 399.387,79
19	CASTELO D'AGUA	R\$ 331.595,31				R\$ 49.739,2965	R\$ 82.898,8275		R\$ 66.319,0620	R\$ 66.319,0620	R\$ 66.319,0620				R\$ 331.595,31
TOTAL		R\$ 8.270.947,44	81%												
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	1,70%	6,80%	9,53%	11,56%	14,55%	18,47%	13,60%	8,85%	7,85%	5,16%	1,93%	100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		R\$ 140.695,66	R\$ 562.613,34	R\$ 788.201,17	R\$ 955.900,08	R\$ 1.203.629,17	R\$ 1.527.631,21	R\$ 1.124.700,56	R\$ 731.701,67	R\$ 649.027,65	R\$ 427.091,80	R\$ 159.755,12	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	1,70%	8,50%	18,03%	29,59%	44,14%	62,61%	76,21%	85,06%	92,90%	98,07%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		R\$ 140.695,66	R\$ 703.309,00	R\$ 1.491.510,17	R\$ 2.447.410,25	R\$ 3.651.039,43	R\$ 5.178.670,63	R\$ 6.303.371,20	R\$ 7.035.072,87	R\$ 7.684.100,52	R\$ 8.111.192,32	R\$ 8.270.947,44	

ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINÉ
Engenheiro Civil
CREA ES-043313/D

ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINÉ
Assinado de forma digital por ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINÉ
ZAINÉ:09447525784 ZAINÉ:09447525784



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/02/2025 09:31:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER (SECRETÁRIO MUNICIPAL - SETGAB - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VTGN9R>