

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES Rua Fernando de Abreu, Centro, (28) 3533-1120 CNPJ: 27.165.711/0001-72 OBRA: Cozinha e Banheiros no Parque de Exposições Alzerino Costa Peçanha LOCAL: Estrada Antiga Br – Bairro Recanto do Sol						Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais			
							SINAPI - 01/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo IOPES - 11/2025 - Espírito Santo		33,25%		Não Desonerado: Horista: 118,30% Mensalista: 73,85%			
							Data Base do Orçamento: FEVEREIRO /2026							
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
			Porcentagem de conclusão em relação ao item											
			Valor em relação a porcentagem de conclusão											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.134,98	100,00% 21.134,98											
2	AÇO / ARMADURA	100,00% 27.621,81	20,00% 5.524,36	40,00% 11.048,72	40,00% 11.048,72									
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 50.553,89	40,00% 20.221,56	40,00% 20.221,56	20,00% 10.110,78									
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 206.027,02		20,00% 41.205,40	30,00% 61.808,11	30,00% 61.808,11	20,00% 41.205,40							
5	COBERTURA	100,00% 37.887,43						50,00% 18.943,72	50,00% 18.943,72					
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 69.259,23						20,00% 13.851,85	30,00% 20.777,77	30,00% 20.777,77	15,00% 10.388,88			5,00% 3.462,96
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 65.724,03						20,00% 13.144,81	30,00% 19.717,21	30,00% 19.717,21	10,00% 6.572,40			10,00% 6.572,40
8	INSTALAÇÕES SPDA	100,00% 30.934,55										90,00% 27.841,10		10,00% 3.093,46
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 6.847,44										100,00% 6.847,44		
10	REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES	100,00% 59.743,16								30,00% 17.922,95	40,00% 23.897,26	30,00% 17.922,95		
11	ACABAMENTOS EM GRANITO	100,00% 31.119,51								20,00% 6.223,90	30,00% 9.335,85	30,00% 9.335,85	20,00% 6.223,90	
12	ESQUADRIAS	100,00% 54.033,52									40,00% 21.613,41	40,00% 21.613,41	20,00% 10.806,70	
13	FORRO	100,00% 7.240,98										40,00% 2.896,39	50,00% 3.620,49	10,00% 724,10
14	LIMPEZA	100,00% 1.124,78												100,00% 1.124,78
Data: 25/02/2026	Elaborado por: Ian Rodrigues Carvalho	Porcentagem	7,00%	10,83%	12,40%	9,24%	6,16%	6,86%	8,88%	9,66%	10,73%	12,92%	3,09%	2,24%
		Custo	R\$ 46.880,89	R\$ 72.475,68	R\$ 82.967,60	R\$ 61.808,10	R\$ 41.205,40	R\$ 45.940,36	R\$ 59.438,69	64.641,82	R\$ 71.807,81	R\$ 86.457,13	R\$ 20.651,09	R\$ 14.977,69
		Porcentagem Acumulado	7,00%	17,83%	30,23%	39,47%	45,62%	52,49%	61,37%	71,03%	81,76%	94,68%	97,76%	100,00%
		Custo Acumulado	R\$ 46.880,89	R\$ 119.356,57	R\$ 202.324,17	R\$ 264.132,27	R\$ 305.337,67	R\$ 351.278,03	R\$ 410.716,72	475.358,54	R\$ 547.166,35	R\$ 633.623,48	R\$ 654.274,57	R\$ 669.252,33

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO
DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES
SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 03/03/2026 09:29:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/03/2026 09:29:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IAN RODRIGUES CARVALHO (DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES - SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-61H11K>